

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Escolha a data de Início --> 01/10/2026

Início

Fim

Seq.	Atividade	Predecessora	Tempo	Valor Orçado	Medição		
0	0				0%		
1	0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	365	444.580,62	100%	01/10/2026	01/10/2027
2	0	SERVIÇOS PRELIMINARES	45	629.499,97	100%	01/10/2026	15/11/2026
3	2	INFRAESTRUTURA	60	589.919,17	100%	31/10/2026	30/12/2026
4	3	SUPRAESTRUTURA	90	1.438.860,45	100%	15/12/2026	15/03/2027
5	4	VEDAÇÃO	60	388.903,88	100%	16/03/2027	15/05/2027
6	8	ESQUADRIAS	60	591.372,94	100%	24/07/2027	22/09/2027
7	4	COBERTURAS	30	756.778,27	100%	16/03/2027	15/04/2027
8	5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	60	398.927,58	100%	15/04/2027	14/06/2027
9	7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	45	341.357,21	100%	16/04/2027	31/05/2027
10	8	PINTURA INTERNA E EXTERNA	90	365.748,23	100%	04/06/2027	02/09/2027
11	5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	135	532.822,69	100%	16/05/2027	28/09/2027
12	5	HIDRÁULICA	120	29.746,90	100%	16/05/2027	13/09/2027
13	7	PLUVIAL	60	93.984,33	100%	16/04/2027	15/06/2027
14	5	ESGOTO	120	114.867,43	100%	16/05/2027	13/09/2027
15	5	IMPERMEABILIZAÇÃO	50	178.770,43	100%	31/03/2027	20/05/2027
16	12	LOUÇAS E METAIS	25	49.697,42	100%	03/09/2027	28/09/2027
17	5	OUTROS (FORROS)	20	133.881,41	100%	08/09/2027	28/09/2027
18	17	LIMPEZA FINAL	30	11.739,60	100%	01/09/2027	01/10/2027
19	9	URBANIZAÇÃO	60	40.995,75	100%	03/07/2027	01/09/2027
			TOTAL	7.132.454,28			

Documento assinado digitalmente



PAULO FLAVIO FIGLIUOLO BARBOSA TINOCO

Data: 10/09/2026 16:00:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>