



ROSWAND
ENGENHARIA

Seq.

Atividade

Predecessora

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Escolha a data de Início -->

01/09/2026

Início

Fim

360 dias

Valor Orcado

Medicção

0	0			-	0%		
#VALOR!	0	SERVIÇOS PRELIMINARES		105.000,00	100%	01/09	30/09
1	0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		42.329,62	100%	01/09	30/09
2	1	MOVIMENTO EM TERRA / ESCAVAÇÃO MANUAL.		2.847,98	100%	01/09	30/09
3	2	SAPATAS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME		475.214,22	100%	15/09	30/10
4	3	PILARES, VIGAS DE COBERTURA E LAJES		1.353.481,15	100%	01/11	10/01
5	4	PAREDES E PAINÉS		300.312,85	100%	10/01	20/03
6	5	PORTAS		61.391,47	100%	15/04	15/05
7	6	JANELAS / BASCULANTES		289.000,00	100%	15/05	30/05
8	7	COBERTURAS		223.372,20	100%	10/02	28/02
9	8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		302.357,72	100%	25/03	30/03
10	9	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		318.790,40	100%	01/04	30/04
11	10	PINTURA INTERNA E EXTERNA		229.008,56	100%	15/05	30/06
12	11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		329.272,56	100%	01/04	30/07
13	0	HIDRÁULICA		31.806,97	100%	01/04	30/07
14	12	PLUVIAL		79.269,53	100%	01/05	30/08
15	14	ESGOTO		114.765,78	100%	01/05	30/08
16	15	IMPERMEABILIZAÇÃO		8.805,21	100%	15/07	30/07
17	16	LOUÇAS E METAIS		33.072,80	100%	01/08	30/08
18	17	OUTROS		117.500,00	100%	15/07	30/07
20	19	INSTALAÇÕES DE REDE		46.408,98	100%	01/07	20/08
21	20	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO		56.099,52	100%	01/08	30/08
22	21	LIMPEZA FINAL		5.940,00	100%	15/08	30/08

TOTAL	4.526 047 52
-------	--------------

4.526 047 52

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA MOREIRA DOS ANJOS SOUZA

Data: 29/07/2026 14:34:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.b

DENNYS WANDERSON MOREIRA DA COSTA

Data: 12/08/2026 16:12:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante Legal
ROBERTA MOREIRA DOS ANJOS SOUZA

Engenheiro Responsável na ART
DENNYS WANDERSON
MOREIRA DA COSTA